

Protokoll per Fax an: +49 7150 20679-200



Auftraggeber	Bauvorhaben/Bauabschnitt

	<b>NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!</b>
Bauteil/Stockwerk/Wohnung	

## 18 - 20 Tage Belegreife SOLL IST

Heizphasen	Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf-temperatur	Prüfer
Ab dem 6. Tag nach Einbau	+25 °C				
Ab dem 9. Tag nach Einbau	+45 °C				
Ab dem 11. Tag nach Einbau	max. +55 °C				
Ab dem 15. Tag nach Einbau	+35 °C				
Ab dem 19. Tag nach Einbau	+25 °C				

**Achtung:** Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. +20 bis +25 °C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten.\* Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.

\*Es gelten gleichzeitig die empfohlenen „Maximal-Temperaturen“ der Bodenbelags- und Verlegewerkstoff-Hersteller.

Ende des Belegreifheizens/Datum	Datum

Sind die Räume während dem Aufheizen nach  
Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?

Ja     Nein

Datum/Name/Unterschrift

War die Fläche frei von Baumaterialien  
und anderen Überdeckungen?

Ja     Nein

Datum/Name/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma